

АКТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

установленного в здании цеха № 1 ОАО «ЗаводСтройМасс», расположенного по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Железнова, д. 36.

г. Магнитогорск

04.08.2018 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика ОАО «ЗаводСтройМасс» Главного Инженера Иванова С.И.

Генерального подрядчика ООО «СтройКа» Заместителя директора по строительству
Степанова Е.К.

Монтажной организации ООО «Монтажные системы» Директора Сысоева П.Р.

составила настоящий акт о нижеследующем: система вентиляции МР 3526-РАВ прошла
необходимую обкатку согласно техническим условиям и паспорту объекта.

2. В результате обкатки указанного оборудования комиссия установила, что требования
по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей,
соблюдены, дефекты, брак, а также неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика

Иванов

Иванов С.И.

Представитель генерального подрядчика

Степанов

Степанов Е.К.

Представитель монтажной организации

Сысоев

Сысоев П.Р.