

Представитель заказчика: П.Р. Петров, заместитель генерального директора ООО "Олимп"

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: А.В. Репин, главный инженер ЗАО "Юпитер"

Представитель организации, осуществляющей испытания: О.Л. Дмитриев, инженер ООО "Артемида"

г. Новосибирск

"12" октября 2019 г.

Акт-протокол
периодических аэродинамических испытаний системы дымоудаления

Настоящий акт составлен в том, что произведены аэродинамические испытания системы дымоудаления.

Объект приемки: аптека по адресу г. Новосибирск, ул. Луговая, д. 56.

Цель приемки: периодические испытания.

Метод приемки: аэродинамические испытания.

Процедура приемки: фактические расходы воздуха, удаляемого через дымоприемное устройство.

Результаты приемки:

Таблица 1. Перечень показателей, подлежащих оценке, и результаты оценки

№ п/п	Параметр оценки	Методика контроля параметра	Допустимое значение	Заключение о соответствии
1	Схемное решение противодымной вентиляции объекта	Сравнение	Паспорт вентиляционной установки ДУ1	Соответствует
2	Количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции	Сравнение	Паспорт вентиляционной установки ДУ1	Соответствует
3	Количество, монтажное положение и технические данные дымовых, противопожарных	Сравнение	Паспорт вентиляционной установки ДУ1	Соответствует

	нормально закрытых клапанов			
4	Конструктивное исполнение огнестойких воздуховодов (каналов) вытяжной противодымной вентиляции	Визуально	Паспорт вентиляционной установки ДУ1. Акт выполненных работ. Акты скрытых работ.	Соответствует
5	Фактические расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений	Количественная оценка	Паспорт вентиляционной установки ДУ1	Соответствует

Таблица 2. Основные результаты испытаний систем вытяжной противодымной вентиляции

№ п/п	Проектн. обознач.	Тип	Функциональное назначение	Основные параметры		Невязка, %
				проектные	фактические	
				расход, м ³ ·ч ⁻¹	расход, м ³ ·ч ⁻¹	
1	ДУ1	Дымоудаление	Торговый зал	10000	9264	-7%

Выводы: Система противодымной защиты ДУ1 прошла периодические аэродинамические испытания в соответствии с ГОСТом Р 53300-2009 и пригодна к эксплуатации.

Акт составлен в 3 экземплярах.

Подписи сторон:

Представитель заказчика: *Петров* / П.Р. Петров

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: *Репин* / А.В. Репин

Представитель организации, осуществляющей испытания: *Дмитриев* / О.Л. Дмитриев

