

Акт на проверку вентиляционных каналов

(наименование работ)

выполненных в ***жилой дом, озеро Долгое, квартал 25***

(наименование и место расположения объекта)

« 21 » апреля 200 18 г.

Комиссия в составе:

Представителя строительно-монтажной организации

Сямин Н. В., начальник участка

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика

Шинкевич В. А., инспектор

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных

ЗАО «Строительное управление № 1»

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены работы

по проверке вентиляционных каналов

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

АО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,

мастерская № 1, 13017-КЖ, лист 12, 12.96

(наименование проектной организации, № чертежей, дата их составления)

- 1. Обособленные вентиляционные каналы имеются в квартирах М 1-12. Обособленные дымовые каналы, используемые в качестве вентиляционных, в квартирах отсутствуют.***
- 2. В квартирах № 13-25 обособленные каналы отсутствуют.***
- 3. Размеры каждого канала составляют: 120×160 мм.***
- 4. Каналы выполнены из бетонных блоков.***
- 5. Каналы в квартирах № 4, 5, расположены в наружных стенах; расстояние от наружной поверхности стены до канала 38 мм.***
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.***
- 7. Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли.***
- 8. Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками размером 150×200 мм.***
- 9. Тяга в каналах в день проверки хорошая.***
- 10. Плотность и обособленность каналов проверены методом задымления, не плотность каналов не обнаружена.***
- 11. Защитные колпаки имеют все каналы.***
- 12. Каналы выведены на 1,3 п.м. от поверхности крыши и находится на расстоянии 0,5 м от конька.***
- 13. Ближайшее более высокое (смежное) здание, расположенное на расстоянии ... п.м. от каналов: нет.***
- 14. К настоящему акту прилагаются развертки каналов.***

(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Представитель строительно-монтажной организации

Н. Сямин

Представитель технического надзора заказчика

В. Шинкевич

