

ООО "Профлист"

Акт
проверки пожарных гидрантов

г. Самара

"22" мая 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Антипожар" в лице главного инженера Суслова Ивана Ивановича и ООО "Профлист" в лице генерального директора Петрова Сергея Романовича, в присутствии зам. начальника отдела производства Арбузова Павла Дмитриевича, подтверждаем, что в период с «20» по «22» мая 2019 г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Водоотдача (л/с)	Количество, диаметр ГМ	Ведомственная принадлежность
1	1	ул. Ленина, 60	Низкого давления, 200	0,3	60	1,2	ООО "Пульт"

№ п/п	№ ПВ	Адрес расположения	Емкость (куб.м)	Количество водозаборных устройств	Количество, диаметр ГМ	Водоотдача (л/с)	Ведомственная принадлежность
1	1	ул. Ленина, 60	200	1	1,2	60	ООО "Пульт"

Проверкой установлено:

1. Внутренние пожарные краны оборудованы рукавами длиной 20 м, которые присоединены к крану и стволу, размещены в металлических шкафах. Маркировка имеется.
2. В шкафах пожарных кранов имеются вентиляционные отверстия.
3. Пожарные рукава на кранах закреплены на полугайках качественно (от руки не проворачиваются). Перенавязка пожарных рукавов не требуется.
4. В местах соединений рукавов, стволов пожарных кранов подтеканий воды не выявлено.
5. Маховики клапанов внутренних пожарных кранов вращаются без применения дополнительных приспособлений. Пожарные краны не требуют дополнительной регулировки.
6. Обеспечена возможность беспрепятственного развертывания рукавных линий.
7. Длина компактной части струи при длине пожарного рукава 20 м, проложенного

от наиболее удаленного и высоко расположенного пожарного крана в здании по адресу: ул. Ленина, д. 60.

(Длина компактной части струи воды должна быть не менее 6 м).

Вывод: Система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в рабочем состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Акт составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Главный инженер ООО "Антипожар": *Суслов* / И.И. Суслов

Генеральный директор ООО "Профлист": *Петров* / С.Р. Петров

Зам. начальника отдела производства ООО "Профлист": *Арбузов* / П.Д. Арбузов

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – $Q_{\text{(хозяйственные нужды)}} + Q_{\text{(пожаротушения СНИП 2.04.02-84}}$