

[illegible]

8. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата проверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метроло- гической службы, проводившей проверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная		
1	MRU-101	№3456	0,1...20 кОм	$\pm 0,2\%$	13.08.2018	13.08.2019	231	ФГБУ "Центральное УГМС"
2	БАММ-1	№6754	80-106кПа	$\pm 0,2\%$	13.08.2018	13.08.2019	562	ФГБУ "Центральное УГМС"
3	ИБТМ-7	№2314	10-98% -20°до+60°	$\pm 2\%$ $\pm 0,5\%$	13.08.2018	13.08.2019	12	ФГБУ "Центральное УГМС"

Заключение: Сопротивление растекания тока заземляющего устройства соответствует ПУЭ п. 1.7.62, ПТЭЭП п.26.4

Испытания провели: Инженер
(должность)

Инженер
(должность)

Испытания провели: Завед.эл.лабораторией
(должность)

Уткин
(подпись)

Соколов
(подпись)

Дятлов
(подпись)

Н.Е.Уткин
(Ф.И.О.)

С.М. Соколов
(Ф.И.О.)

Г.О. Дятлов
(Ф.И.О.)